

Số: 137/BC-UBND

Thanh Trị, ngày 15 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Trị

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021

Năm 2021, công tác quản lý nhà nước về đầu tư công với sự điều hành của Huyện ủy, UBND huyện được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và bám sát kế hoạch đã đề ra, nên việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021 đạt được những kết quả khả quan. Tính từ đầu năm đến nay đã triển khai thực hiện 70 công trình (trong đó có 02 công trình chuyển tiếp) với tổng nguồn vốn đầu tư là **219.348** triệu đồng, chia theo từng nguồn vốn như sau:

I. Nguồn vốn huyện quản lý

Tổng vốn đầu tư do huyện quản lý là **135.822** triệu đồng, xây dựng 66 công trình, tiến độ thực hiện như sau:

- 41 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
- 25 công trình đang thi công, khối lượng hoàn thành trên 20%.

Tổng giá trị khối lượng thực hiện 74.558 triệu đồng, giải ngân 74.891 triệu đồng, đạt 55,14% so với kế hoạch vốn, phân theo từng nguồn vốn như sau:

1. Vốn đầu tư: tổng vốn giao 96.563 triệu đồng, chia ra:

1.1. Vốn phân cấp ngân sách huyện: 23.103 triệu đồng, xây dựng 21 công trình, đã hoàn thành 15 công trình đưa vào sử dụng, giải ngân 18.189 triệu đồng, đạt 78.73% so với kế hoạch.

1.2. Vốn Ngân sách tỉnh trợ cấp có mục tiêu: 73.460 triệu đồng

- Từ nguồn vốn xổ số kiến thiết: 43.460 triệu đồng, thực hiện khởi công mới 03 công trình, giải ngân 16.500 triệu đồng, đạt 37,97% kế hoạch.

- Từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 30.000 triệu đồng, triển khai 05 công trình, khối lượng thực hiện 9.300 triệu đồng, giải ngân 13.500 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch.

2. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: tổng dự toán được giao 39.259 triệu đồng bao gồm:

2.1. Kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất lúa: 22.609 triệu đồng, triển khai 21 công trình (trong đó 18 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng), khối lượng thực hiện 20.264 triệu đồng, giải ngân 17.820 triệu đồng, đạt 78,82% so với kế hoạch.

2.2. Kinh phí thực hiện hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021: 5.600 triệu đồng, triển khai 6 công trình (trong đó 02 công trình hoàn thành

đưa vào sử dụng) khối lượng thực hiện 3.435 triệu đồng, giải ngân 3.820 triệu đồng, đạt 68,21% so với kế hoạch.

2.3. Vốn kiến thiết thị chính: 11.050 triệu đồng, triển khai 12 công trình (đã hoàn thành 06 công trình đưa vào sử dụng), giải ngân 5.062 triệu đồng, đạt 45,81%.

II. Nguồn vốn tỉnh quản lý

Tổng vốn do tỉnh quản lý là **83.526 triệu đồng**, thực hiện đầu tư 04 công trình trọng điểm kế hoạch trung hạn, giải ngân 23.349 triệu đồng, đạt 27,95% cụ thể:

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng chống ngập úng phục vụ Đề án tái cơ cấu sản xuất vùng trũng khu vực phía bắc huyện Thạnh Trị (dự án chuyển tiếp): 11.500 triệu đồng, giải ngân 2.349 triệu đồng (trong đó gói 1, 2, 4, 5, 7 đã hoàn thành); hiện đang triển khai gói 06 (thi công và lắp đặt các hạng mục trạm bơm + cống xã Vĩnh Lợi – Vĩnh Thành) đạt 92%.

2. Đường ô tô liên xã Vĩnh Thành - Thạnh Tân - Lâm Tân: 37.026 triệu đồng (Nguồn vốn ngân sách Trung ương), gói thầu xây lắp số 04 hoàn thành, đang triển khai thi công gói số 5 đạt 30%, giải ngân 15.000 triệu đồng, đạt 51% so với kế hoạch.

3. Công viên trung tâm huyện Thạnh Trị: 10.000 triệu đồng, giải ngân: 2.000 triệu đồng, đạt 20% kế hoạch. Công trình đang triển khai gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán.

4. Đường huyện 67: 25.000 triệu đồng, giải ngân 4.000 triệu đồng, đạt 16% kế hoạch. Công trình đang triển khai tổ chức đấu thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán.

(Chi tiết đính kèm phụ lục 1)

III. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Nhìn chung công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021 được thực hiện nghiêm túc theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, không đầu tư dàn trải mà tập trung thực hiện cho các công trình quan trọng, cần thiết, cấp bách, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, của địa phương và phù hợp với khả năng huy động nguồn lực các năm tiếp theo.

Công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư xây dựng cơ bản luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; các ngành, các cấp có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp triển khai phù hợp.

Năng lực và trách nhiệm các chủ đầu tư cũng như cơ quan tham mưu UBND huyện trong công tác xây dựng chủ động, kịp thời; quá trình lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư cũng như triển khai các công trình, việc áp dụng các quy định của pháp luật về đầu tư XD CB được đảm bảo; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước trên lĩnh vực XD CB với các đơn vị thực hiện công trình khá chặt chẽ.

Việc phân khai các nguồn vốn được triển khai ngay khi có chỉ tiêu giao vốn của tỉnh để Chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện công trình; thủ tục hành chính

trong XDCB được cải thiện; nhiều công trình trọng điểm được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

Công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định công trình, thẩm định kế hoạch đấu thầu thực hiện đúng quy định. Qua đó đã lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm nên có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng công trình cũng như rút ngắn thời gian thi công. Công tác kiểm sát kiểm tra chất lượng công trình thực hiện tốt, đã kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng yêu cầu đề ra.

2. Khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư xây dựng cơ bản còn gặp một số khó khăn, hạn chế như:

Các công trình có dự toán xây lắp trị giá trên 01 tỷ đồng, tư vấn trên 500 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu làm kéo dài thời gian triển khai thi công, từ đó ảnh hưởng đến giá trị giải ngân (các công trình thuộc nguồn vốn xổ số kiến thiết, vốn cân đối ngân sách địa phương).

Một số công trình có vốn ngay từ đầu năm 2021 nhưng chậm triển khai, ảnh hưởng công tác giải ngân chung của huyện. Bên cạnh đó, thủ tục thanh lý, phá dỡ mất nhiều thời gian cũng ảnh hưởng tỷ lệ giải ngân của địa phương.

Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với ngành chuyên môn có liên quan, các địa phương chưa chặt chẽ (đề xuất quy mô, vị trí, hỗ trợ giải phóng mặt bằng,..) nên phải điều chỉnh hồ sơ nhiều lần.

Nguồn vốn đầu tư ngày càng hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn cần thiết đầu tư xây dựng những công trình bức xúc trên địa của huyện; trong khi đó, một số nguyên vật liệu (cát san lấp, cát vàng, thép...) biến động tăng là rất lớn, ảnh hưởng giá thành xây dựng, từ đó làm giảm quy mô đầu tư trên địa bàn.

Công tác quyết toán hồ sơ đối với công trình hoàn thành còn chậm theo quy định.

PHẦN THỨ HAI

Kế hoạch và một số giải pháp đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2021

I. Kế hoạch

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đăng ký MSDA và giao kế hoạch vốn triển khai các dự án, cụ thể các nguồn vốn do huyện quản lý:

1. Vốn phân cấp ngân sách huyện (Điều chỉnh vốn cân đối ngân sách địa phương và dự phòng chưa phân bổ): 277 triệu đồng.

2. Vốn kết dư ngân sách huyện: 4.715 triệu đồng, triển khai 03 công trình.

3. Vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu: 42.900 triệu đồng, trong đó:

- Từ nguồn vốn xổ số kiến thiết: 28.900 triệu đồng, triển khai 02 công trình
- Nguồn cân đối ngân sách địa phương và thu tiền sử dụng đất: 14.000 triệu đồng, triển khai khởi công mới 01 công trình.

(Chi tiết đính kèm phụ lục 2)

II. Giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, từ nay đến cuối năm cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các công trình còn lại, đặc biệt là một số hạng mục của các công trình trọng điểm: gói 5 công trình đường ô tô liên xã Vĩnh Thành – Thạnh Tân – Lâm Tân, các gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng chống ngập úng phục vụ Đề án tái cơ cấu sản xuất vùng trũng khu vực phía bắc huyện Thạnh Trị, các công trình trọng điểm chào mừng 30 năm tái lập tỉnh

Các Chủ đầu tư đã xây dựng lộ trình cam kết tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công năm 2021, nếu không đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn chậm phải báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện.

Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ hoàn thành dự án, thanh toán và giải ngân theo quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ gắn với việc giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, tránh gây thất thoát, lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ cho các cơ quan chức năng để có chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các công trình theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Tập trung vào các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các công trình thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các xã, thị trấn tăng cường vai trò giám sát nhân dân phối hợp các ngành chức năng giám sát chuyên ngành để đảm bảo chất lượng và mỹ quan công trình. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn đảm bảo công trình sử dụng lâu dài.


Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp quy hoạch, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Thạnh Trị.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HDND huyện;
- TV. UBND huyện;
- Đ/b HĐND huyện;
- Lưu VP (VT-NC; TC-KH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trương Vũ Phương



Phụ lục 1

(Kèm theo Báo cáo số: 137/BC - UBND, ngày 15/6/2021 của UBND huyện Thanh Trì)

Ước giải ngân 30/6

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung		Địa điểm xây dựng	Kế hoạch vốn năm 2021	Mã công thức	Tiến độ thi công (%)	Giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Ước giải ngân	Tỷ lệ ước giải ngân
1	2		3	4	6	5	6	7	8	
	TỔNG SỐ			219.348	0		63.567	85.666	98.240	44.79%
A	Vốn huyện quản lý			135.822	0		56.367	74.558	74.891	55.14%
I	Vốn đầu tư			96.563	0		35.216	44.535	48.189	49.90%
1	Phân cấp ngân sách huyện			23.103	0		12.730	13.505	18.189	78.73%
1.1	Vốn cân đối ngân sách địa phương			21.903	0		11.574	12.305	16.989	77.56%
	* Công trình khởi công mới			21.903	0		11.574	12.305	16.989	77.56%
1	1	Lộ cống sau nhà ông Thông, ấp 1, thị trấn Phú Lộc	Thị trấn Phú Lộc	573		100	534	573	573	
2	2	Lộ Ông Cuội nối tiếp (ấp Thanh Điền), thị trấn Phú Lộc	Thị trấn Phú Lộc	177		100	160	177	177	
3	3	Lộ từ nhà Liêu Sơn đến nhà Thạch Thị Xoàn, thị trấn Hưng Lợi	Thị trấn Hưng Lợi	881		100	751	881	881	
4	4	Cầu Trụ sở ấp Tràm Kiến, xã Châu Hưng	Xã Châu Hưng	1.012		100	955	1.012	1.012	
5	5	Lộ Ông Đàn - ông Bắc, xã Vĩnh Thành	Xã Vĩnh Thành	1.167		100	1.114	1.167	1.167	
6	6	Lộ từ nhà Út nghĩa đến nhà ông Bảy Cười, xã Thanh Trì	Xã Thanh Trì	1.340		100	1.144	1.340	1.340	
7	7	Lộ Rạch Chóc, xã Tuân Tức	Xã Tuân Tức	1.061		100	979	1.061	1.061	
8	8	Lộ Tân Lộc - Kiết Nhất B (nhà ông Khuê), xã Lâm Tân	Xã Lâm Tân	952		100	810	952	952	
9	9	Lộ từ cống Kiết Lợi số 09 đến cống Kiết Lợi số 10, xã Lâm Kiết	Xã Lâm Kiết	650		100	634	650	650	
10	10	Lộ từ cống Kiết Lợi số 10 đến giáp Lâm Tân, xã Lâm Kiết	Xã Lâm Kiết	646		100	631	646	646	
11	11	Nhà SHCD ấp Kinh Ngay 1, thị trấn Hưng Lợi	thị trấn Hưng Lợi	329		100	263	329	329	
12	12	Hội trường UBND xã Vĩnh Lợi	Xã Vĩnh Lợi	2.500			137	0	1.200	

STT		Nội dung	Địa điểm xây dựng	Kế hoạch vốn năm 2021	Mã công thức	Tiến độ thi công (%)	Giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Ước giải ngân	Tỷ lệ ước giải ngân
13	13	SLMB khu hành chính UBND huyện, huyện Thạnh Trị	thị trấn Phú Lộc	1.000		100	985	1.000	1.000	
14	14	Kho lưu trữ UBND huyện, huyện Thạnh Trị	thị trấn Phú Lộc	2.000			111	0	1.200	
15	15	Hàng rào phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, huyện Thạnh Trị	thị trấn Phú Lộc	500				0		
16	16	SLMB Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thành	Xã Vĩnh Thành	1.148		100	1.065	1.148	1.148	
17	17	SLMB Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Lâm Kiết	xã Lâm Kiết	1.112		100	1.096	1.112	1.112	
	18	Trụ sở UBND xã Thạnh Tân	xã Thạnh Tân	266		30		80	266	
	19	Trụ sở UBND xã Tuấn Tức	xã Tuấn Tức	367		15		55	367	
	20	Trụ sở Đảng ủy, UBND thị trấn Phú Lộc	thị trấn Phú Lộc	408		30		122	408	
18	21	Xây dựng rãnh thoát nước, vỉa hè đường Trần Văn Bảy, thị trấn Phú Lộc	thị trấn Phú Lộc	3.814			205	0	1.500	
1.2		Thu tiền sử dụng đất		1.200	0		1.156	1.200	1.200	100.00%
	*	Công trình khởi công mới								
19	1	Lộ 14/9 (bên sông), xã Thạnh Tân		1.200		100	1.156	1.200	1.200	100.00%
2		Vốn tỉnh trợ cấp có mục tiêu		73.460	0		22.486	31.030	30.000	40.84%
2.1		Từ nguồn Xổ số kiến thiết		43.460	0		13.032	21.730	16.500	37.97%
	*	Công trình khởi công mới						0		
20	1	Xây dựng phòng học Trường mầm non Hưng Lợi, Phú Lộc, Châu Hưng	TT Hưng Lợi, Phú Lộc, Châu Hưng	13.895		50	4.982	6.948	6.000	
21	2	Xây dựng phòng học Trường THCS Thạnh Trị, Phú Lộc, Thạnh Tân	xã Thạnh Trị, Phú Lộc, Thạnh Tân	14.640		50	5.958	7.320	7.500	
22	3	Trường THCS dân tộc nội trú huyện Thạnh Trị	Thị trấn Hưng Lợi	14.925		50	2.092	7.463	3.000	
2.2		Từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương		30.000	-		9.454	9.300	13.500	45.00%
	*	Công trình khởi công mới						0		
23	1	Trụ sở UBND xã Thạnh Tân	Xã Thạnh Tân	6.000		30	2.485	1.800	2.800	
24	2	Trụ sở UBND xã Tuấn Tức	Xã Tuấn Tức	6.000		15	1.375	900	2.700	
25	3	Trụ sở UBND xã Vĩnh Thành	Xã Vĩnh Thành	6.000		30	1.352	1.800	2.000	
26	4	Trụ sở UBND xã Lâm Kiết	Xã Lâm Kiết	6.000		50	1.363	3.000	2.500	
27	5	Trụ sở Đảng ủy, UBND TT Phú Lộc	TT Phú Lộc	6.000		30	2.879	1.800	3.500	

STT	Nội dung		Địa điểm xây dựng	Kế hoạch vốn năm 2021	Mã công thức	Tiến độ thi công (%)	Giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Ước giải ngân	Tỷ lệ ước giải ngân
II	Vốn sự nghiệp			39.259	0		21.151	30.023	26.702	68.01%
1	Vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất lúa 2021			22.609	0		15.731	20.264	17.820	78.82%
28	1	Xây dựng hệ thống cống kênh NaVa	Xã Thanh Tân	950		100	492	950	900	
29	2	Nạo vét hệ thống rạch Bà Đặng - kênh Bà Mươi	Xã Tuân Tức	980		100	929	980	940	
30	3	Nạo vét hệ thống kênh Bào Lớn	TT Phú Lộc	1.070		100	1.051	1.070	1.051	
31	4	Nạo vét hệ thống kênh Cây Mết	Xã Lâm Kiệt	870		100	852	870	852	
32	5	Xây dựng trạm bơm điện kênh Hai Mai	Xã Vĩnh Thành	1.250		50	370	625	450	
33	6	Nạo vét hệ thống kênh Ông Nhân - kênh Đập Đá	TT Hưng Lợi	1.110		100	1.066	1.110	1.080	
34	7	Xây dựng trạm bơm điện kênh Hai Ninh	Xã Vĩnh Lợi	1.550		100	460	1.550	850	
35	8	Xây dựng trạm bơm điện kênh Ông Kềm	Xã Châu Hưng	1.600		30	553	480	560	
36	9	Nạo vét hệ thống thủy lợi ấp Tràm Kiến, xây dựng cống Hai Hùng, điện vào trạm bơm.	Xã Châu Hưng	1.000		100	401	1.000	700	
37	10	Nạo vét hệ thống thủy lợi ấp Kiệt Nhất A	Xã Lâm Tân	949		100	908	949	920	
38	11	Nạo vét hệ thống sông Trung Hòa - Ông Út	Xã Tuân Tức	950		100	818	950	830	
39	12	Xây dựng trạm bơm điện kênh Lung Húc	Xã Thanh Trị	1.500		60	394	900	450	
40	13	Nâng cấp cải tạo hệ thống cống kênh Chín Lạnh	Vĩnh Thành	750		100	377	750	700	
41	14	Nạo vét hệ thống kênh Thầy Chín - Ngàn Tư	Xã Thanh Tân	1.120		100	1.063	1.120	1.062	
42	15	Nạo vét hệ thống kênh Tư Xe	Xã Lâm Kiệt	1.060		100	1.056	1.060	1.055	
43	16	Nạo vét hệ thống rạch Sông Tác	Xã Tuân Tức	1.110		100	1.091	1.110	1.091	
44	17	Nạo vét hệ thống kênh Công Điền	TT Phú Lộc	620		100	562	620	580	
45	18	Nạo vét hệ thống kênh Ông Tà - Ông Việt - Ông Tàu	Xã Vĩnh Lợi	1.195		100	1.151	1.195	1.170	
46	19	Nạo vét hệ thống kênh Rạch Bà Đóm - kênh Sáu Nhọn	Châu Hưng - Hưng Lợi	1.205		100	1.160	1.205	1.179	
47	20	Nạo vét hệ thống kênh cánh đồng lớn	TT Hưng Lợi	1.200		100	500	1.200	900	
48	21	Nạo vét hệ thống thủy lợi ấp Mây Dốc	Xã Thanh Trị	570		100	477	570	500	
2	Kinh phí thực hiện hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021.			5.600	-		1.090	3.435	3.820	68.21%
49	1	Nạo vét hệ thống thủy lợi ấp Kiệt Lập A - Kiệt Lập B	Lâm Tân	1.147		100	634	1.147	1.020	
50	2	Nạo vét hệ thống thủy lợi ấp 19	Vĩnh Thành	700		50		350	450	

STT		Nội dung	Địa điểm xây dựng	Kế hoạch vốn năm 2021	Mã công thức	Tiến độ thi công (%)	Giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Ước giải ngân	Tỷ lệ ước giải ngân
51	3	Nạo vét hệ thống kênh Bào Rứa - Trà Do	Lâm Kiệt	812		100	456	812	760	
52	4	Nạo vét hệ thống kênh Ông Tàu - Ba Cáo	Thanh Tân	820		50		410	450	
53	5	Nạo vét hệ thống kênh Thầy Bang	Châu Hưng	971		50		486	490	
54	6	Xây dựng trạm bơm điện kênh Sáu Trần	Vĩnh Thành	1.150		20		230	650	
3		Vốn kiến thiết thị chính (Dự toán đầu năm)		11.050	0		4.330	6.324	5.062	45.81%
55	1	Lắp đặt đèn trang trí khu vực thị trấn Phú Lộc, thị trấn Hưng Lợi		1.050		100	921	1.050		
56	2	Nâng cấp, cải tạo hệ thống chiếu sáng đường huyện 68 đoạn từ trạm y tế hướng về trạm bơm điện, xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị	TT Hưng Lợi	850						
57	3	Cải tạo hệ thống chiếu sáng ấp Giồng Chùa, TT Hưng Lợi	TT Hưng Lợi	1.075						
58	4	Cải tạo hệ thống chiếu sáng TT Phú Lộc	TT Phú Lộc	1.075						
59	5	Đặt chậu cây kiểng trước sân vận động, trung tâm dạy nghề, khuôn viên trước trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Thanh Trị	TT Phú Lộc	1.159		100	1.001	1.159	1.101	
60	6	Trồng cây xanh khuôn viên mới UBND xã Thanh Tân, Tuấn Túc, Lâm Kiệt, Vĩnh Thành		1.132						
61	7	Duy trì chăm sóc cảnh quan cây xanh 6 tháng đầu năm huyện Thanh Trị		540		90		486	513	
62	8	Duy trì chăm sóc cây xanh 6 tháng cuối năm huyện Thanh Trị		540						
63	9	Thay đèn Led trung tâm thị trấn Hưng Lợi và tuyến đường TL937	TT Hưng Lợi	1.045		100	951	1.045	993	
64	10	Thay đèn Led QL61, Công an, thị trấn Phú Lộc và nghĩa trang liệt sỹ huyện Thanh Trị		1.047		100	967	1.047	995	
65	11	Thay Đèn Led trung tâm Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trị		977		100	21	977	928	

STT		Nội dung	Địa điểm xây dựng	Kế hoạch vốn năm 2021	Mã công thức	Tiến độ thi công (%)	Giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Ước giải ngân	Tỷ lệ ước giải ngân
66	12	Nạo vét cống thoát nước, thay tấm dal khu vực chợ 2 TT Phú Lộc, TT Hưng Lợi		560		100	469	560	532	
	B.	Vốn tỉnh quản lý điều hành		83.526	0	0	7.200	11.108	23.349	27.95%
	I	Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng		48.526	-		7.200	11.108	17.349	35.75%
	*	Dự án chuyển tiếp								
67	1	Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng chống ngập úng phục vụ Đề án tái cơ cấu sản xuất vùng trũng khu vực phía bắc huyện Thạnh Trị:	huyện Thạnh Trị	11.500				0	2.349	gói 1,2,5,7: 100%, đang triển khai gói 6, gói 4: gói 6 đạt 92%, gói 4 đạt 100%
68	2	Đường ô tô liên xã Vĩnh Thành - Thạnh Tân - Lâm Tân	huyện Thạnh Trị	37.026		30	7.200	11.108	15.000	gói 4: 100%, gói 5: 30%
	II	Vốn xổ số kiến thiết		35.000	0	0	0	0	6.000	17.14%
	*	Dự án Khởi công mới		35.000	0	0	0	0	6.000	17.14%
69	1	Công viên trung tâm huyện Thạnh Trị	TT Phú Lộc	10.000					2.000	20.00%

STT		Nội dung	Địa điểm xây dựng	Kế hoạch vốn năm 2021	Mã công thức	Tiến độ thi công (%)	Giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Ước giải ngân	Tỷ lệ ước giải ngân
70	2	Đường Huyện 67	xã Châu Hưng + Vĩnh Lợi	25.000					4.000	16.00%

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số: 127/BC-UBND, ngày 15/6/2021 của UBND huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Địa điểm XD	Quy mô	Kế hoạch vốn	Ghi chú
TỔNG CỘNG					
*	Vốn huyện quản lý			47.892	
I	Phân cấp ngân sách huyện			277	
	Cầu nhà ông Lâm Ken - lộ Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi	Thị trấn Hưng Lợi		277	
II	Vốn kết dư ngân sách huyện			4.715	
1	Hội trường UBND thị trấn Phú Lộc	Thị trấn Phú Lộc		3.514	
2	Cầu nhà ông Lâm Ken - lộ Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi,	Thị trấn Hưng Lợi		223	
3	Đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Lợi	xã Vĩnh Lợi		978	
III	Vốn tỉnh trợ cấp mục tiêu cho ngân sách huyện			42.900	
*	Vốn xổ số kiến thiết			28.900	
1	Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Phú Lộc 2, thị trấn Phú Lộc	Thị trấn Phú Lộc	Khối phòng học bộ môn, hỗ trợ học tập và phụ trợ; nhà xe giáo viên; cổng, hàng rào, nhà bảo vệ	14.000	
2	Trường tiểu học Hưng Lợi, thị trấn Hưng Lợi	Thị trấn Hưng Lợi	Xây dựng mới khối phòng học, Khối phòng chức năng; Sân đường; Hệ thống thoát nước; Hàng rào; nhà xe đồng thời cải tạo khối phòng học hiện hữu;	14.900	
*	Từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và thu tiền sử dụng đất			14.000	
1	Đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Lợi	xã Vĩnh Lợi	Chiều dài toàn tuyến: 3.565 mét	14.000	NST: 14.000 triệu đồng NSH: 978 triệu đồng.